

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ #3

в запросе коммерческих предложений UNDP/GreenCities/483/2019 на выполнение работ по изготовлению, установке, подключению к электросетям модульных павильонов для остановок общественного транспорта в г.Полоцк и г.Новополоцк

1. Крайний срок подачи тендерных предложений продлевается до:

до **17.00** Минского времени **4 октября 2019 г.** включительно.

2. Работы по разработке схем подключения световых коробов павильонов и согласование схем в электросетях города (района), прокладке электрического кабеля для подключения светового короба павильонов к электроснабжению осветительных столбов, устройству оснований и бетонных монолитных плит для установки павильонов исключаются из объемов работ и в Техническое задание (Приложение 1 Запроса) вносятся следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Специальные требования к выполнению работ» Приложения 1 «Техническое задание» изменяется и его следует читать в редакции как указано ниже:
«2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденным графиком поставки павильонов на объекты, который будет согласован в соответствии с графиком выполнения работ по устройству монолитного основания для установки остановочных павильонов»;

2.2. Пункт 2.12 раздела 2 «Специальные требования к выполнению работ» Приложения 1 «Техническое задание» исключается;

2.3. Пункт 2.14 раздела 2 «Специальные требования к выполнению работ» Приложения 1 «Техническое задание» изменяется и его следует читать в редакции как указано ниже:
«Конструкции детализированные разрабатывает изготовитель и согласовывает с ПРООН и разработчиком проекта, разработанная рабочая документация до начала работ по изготовлению павильонов передается Заказчику»;

2.4. Пункт 2.17 раздела 2 «Специальные требования к выполнению работ» Приложения 1 «Техническое задание» исключается;

2.5. Раздел 3 «Описание работ» Приложения 1 «Техническое задание» изменяется и его следует читать в редакции как указано ниже:

«Предусмотрено выполнение следующих основных видов работ:

- разработка рабочей документации (раздел КМД) для изготовления модульного павильона;
- изготовление и поставка на объект модульного павильона со световым коробом;
- изготовление и поставка на объект мусорной урны;
- установка модульного павильона на готовое монолитное основание;
- подключение электропитание светового короба модульного павильона к подведенному электропитанию;
- установка мусорной урны на объекте.

Примечание: демонтаж существующего покрытия, павильонов, работы по благоустройству и устройство основания и бетонной монолитной плиты для установки модульного павильона не предполагаются по данному контракту. Эти работы будут выполняться параллельно к данному контракту по отдельным договорам ПРООН с подрядчиками. Сроки поставки модульных павильонов на объект будут координироваться и согласовываться с инженером Проекта, с учетом готовности монолитного основания»;

3. Раздел «Срок выполнения работ» Запроса изменяется и его следует читать в редакции как указано ниже:

Срок выполнения работ	Согласно календарному графику производства работ: 60 календарных дней с момента заключения контракта, согласованному с учетом ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО ОСНОВАНИЯ.
-----------------------	---

4. Раздел «Условия оплаты» Запроса изменяется и его следует читать в редакции как указано ниже:

Условия оплаты	<p><input checked="" type="checkbox"/> Приёмка выполненных работ без замечаний приемочной комиссией и инженером проекта. Приемка выполненных работ, произведенная на основе полного соответствия требованиям настоящего Запроса и приложениям 1 (Визуализация модульного павильона) и 2 (чертежи «Конструктор модульного павильона для остановок общественного транспорта в г. Полоцк и г. Новополоцк», ЦУД 2019) к техническому заданию.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Допускается авансовый платеж на сумму не более 20% от стоимости контракта.</p> <p>Оплата производится со счета Программы развития ООН в Республике Беларусь (нерезидент Республики Беларусь).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Окончательная плата за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после полной приемки ПРООН выполненных работ.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Цена контракта является фиксированной и не подлежит индексации и пересмотру.</p>
----------------	---

5. Приложение 2 «Форма подачи финансового предложения (ТАБЛИЦА ЦЕН/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)» Запроса изменяется в соответствии с п.2 выше и прилагается.

27 сентября 2019 г.