

ПРОТОКОЛ

ознакомительной встречи с представителями фирм – претендентов для изучения технического состояния помещений, а также изучение технических особенностей ремонтных и инженерных работ в МЛЮ-ТБ отделении центрального госпиталя МРК/15 управления полиции Марыйского вelaya, п.Туркменбаши Марыйского вelaya, Туркменистан

Тендер на ремонтные и инженерные работы в МЛЮ-ТБ отделении центрального госпиталя МРК/15 (№ ПТВ-ТКМ – 002 – 2014) в рамках проекта ПРООН/Глобального Фонда по расширению квалифицированных услуг по диагностике и лечению туберкулеза в Туркменистане.

Дата: 03 июня 2014 г.

Место: МЛЮ-ТБ отделение центрального госпиталя МРК/15 управления полиции Марыйского вelaya, п.Туркменбаши Марыйского вelaya.

Присутствовавшие со стороны компаний:

- 1) ХО «Ак Там», представитель Аманов Гурбангельды;
- 2) ИП «Ак Белент», зам. Директора Серхенов Вепа.

Присутствовавшие со стороны ПРООН:

Курбанов Баймурад, специалист по строительству проекта ПРООН/ГФ;

С представителями компаний – претендентов был произведен детальный визуальный наружный и внутренний осмотр больничного корпуса МРК/15 в п. Туркменбаши Марыйского вelaya (крышу корпуса осмотреть не удалось из-за специфики учреждения). В ходе осмотра были выявлены следующие факты:

1. В корпусах здания тюремной больницы ремонтные работы проводятся согласно Государственной программе силами генподрядной организации Национальной стороны. Больничный корпус, отведенный под наши мероприятия по прокладке систем специальной вентиляции и кондиционирования не ремонтировался специально в ожидании начала наших работ. Предусмотренная, проектом международного эксперта Варвары Иванченко, кровля показанная на проекте на сегодняшний день также не существует, в результате чего работы по прокладке наших систем необходимо проводить с учетом установки в последствии двускатной кровли (следует дополнительно предусмотреть мероприятия по защите нашего оборудования от солнца и осадков, а также от повреждений в процессе установки кровли).
2. На проекте плана кровли № 2 в техническом пакете тендерных документов на разрезах не показана дополнительная наклонная ребристая ж.б плита покрытия (просвет между плитой перекрытия и плитой покрытия в месте конька составляет 50-70 см.). При подготовке тендерного предложения компаниям необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по пробивке отвестий, установке вентоборудования и т.д.
3. В смете есть ограждения конструкции наружного блока вентиляции. В связи с тем, что данный объект является специализированным учреждением, вентиляционное оборудование должно быть полностью закрытым от проникновения. Данное требование следует дополнительно предусмотреть в тендерных предложениях.

4. Необходимо предусмотреть в период работ временное заборное ограждение всего корпуса.
5. При прокладке в коридоре металлических желобов и каналов для установки внутреннего вент оборудования в т.ч. фанкойлов учесть наличие поперечных бетонных ригелей.
6. После проведения беседы с представителем генподрядной организации по части энергоснабжения корпуса было принято решение: установить дополнительный электрический шкаф для подключения наших систем вентиляции и кондиционирования.

Общие технические параметры инженерных сетей существующего здания позволяют проводить работы по прокладке систем специальной вентиляции и кондиционирования. Все перечисленные технические вопросы необходимо передать всем заинтересованным компаниям.

Протокол подготовил

Курбанов Б.

