

ANEXO 1

REQUISITOS MINIMOS PARA LA HABILITACION DE LAS UNIDADES

RECOMENDACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA UNIDADES DE 40 PIES

ELECTRICIDAD Y SISTEMAS			ESTRUCTURA Y ACABADOS		
Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripción
Unidad	6	Luminarias	Global	1	Impermeabilización En Las Areas Afectadas De La Parte Exterior De Las Unidades
Unidad	10	Toma Corrientes	Global	1	Limpieza Y Restauracion De Piso De Metal
Unidad	2	Interruptor	Global	1	Remachado De Laminas Internas
Global	1	Tubería Y Cableado	Global	1	Sellado De Union De Laminas Internas
Unidad	1	Panel De Distribución De 12 Circuitos	Global	1	Mantenimiento De Bisagras
Unidad	1	Interruptor Doble De 100 Amp	Global	1	Cambio De Cerraduras
Unidad	6	Interruptor Sencillo De 20 Amp	Global	1	Restauracion Y Pintura Esmalte Del Exterior De La Unidad
Unidad	1	Interruptor Doble De 30 Amp	Global	1	Pintura Anti Resbalante En Piso
Unidad	1	Caja De Medidor	Global	1	Demolición De Sistemas Existentes
Unidad	1	Tubería Tipo De Entrada	M2	69.12	Rotulación exterior
Unidad	1	Cachimba Para Tipo De Entrada	-	-	-
Global	1	Cableado Para Tipo De Entrada	-	-	-
Global	1	Accesorios Varios	-	-	-
Unidad	1	Aire Acondicionado De 24000Btu	-	-	-
Global	1	Cableado Para Aire Acondicionado	-	-	-
Unidad	1	Toma Corriente 240V, 20 Amp	-	-	-
Global	1	Mano De Obra	-	-	-
Costo		B/.3500.00	Costo		B/ 9000.00

RECOMENDACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA UNIDADES DE 20 PIES

ELECTRICIDAD Y SISTEMAS			ESTRUCTURA Y ACABADOS			SISTEMA MECANICO		
Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripción
Unidad	3	luminarias	Global	1	Desinstalacion De Sistemas Y Demolicion	Global	1	Reemplazo De Neumaticos Y Rines
Unidad	5	toma corrientes	Global	1	Impermeabilizac ión En Las Areas Afectadas De La Parte Exterior De Las Unidades	Global	1	Mantenimiento Del Tren De Rodamiento
Unidad	1	interruptor	Global	1	Limpieza Y Restauracion De Piso De Metal	Global	1	Mantenimiento Del Chasis
Global	1	tubería y cableado	Global	1	Suministro De Aislante Tipo Burbuja Aa En Paredes Y Techo	Global	1	Reemplazo De Apoyadores Y Niveladores Del Remolque
Unidad	1	Panel de distribución de 8 circuitos	Global	1	Suministro E Instalacion De Estructura Y Forro De Paredes Y Cielo De Gypsum Hidrofugo	Global	1	Chapisteria Y Pintura De Carroceria
Unidad	1	interruptor doble de 60 amp	Global	1	Suministro E Instalacion De Zocalo De Vinil	Global	1	Reemplazo Del Sistema Electrico Del Relque
Unidad	3	interruptor sencillo de 20 amp	Global	1	Restauracion De Puertas De Metal	Global	1	Reemplazo De Sistema De Enganche Del Remolque
Unidad	1	interruptor doble de 20 amp	Global	1	Cambio De Cerraduras	Global	1	Mecanica Menor Del Remolque Y Rodamiento
Unidad	1	caja de medidor	Global	1	Restauracion Y Pintura Esmalte Del Exterior De La Unidad	-	-	-
Unidad	1	tubería tipo de entrada	Global	1	Pintura Interior Acrilica	-	-	-
Unidad	1	cachimba para tipo de entrada	Global	1	Pintura Anti Resbalante En Piso	-	-	-
Global	1	cableado para tipo de entrada	M2	38.40	Rotulación Exterior	-	-	-
Global	1	accesorios varios	-	-	-	-	-	-
Unidad	1	Aire acondicionado de 12000btu	-	-	-	-	-	-
Global	1	Cableado para aire acondicionado	-	-	-	-	-	-
Unidad	1	Toma corriente 240v, 20 amp	-	-	-	-	-	-
Global	1	mano de obra	-	-	-	-	-	-
Costo		B/.2000.00	Costo		B/. 3800	Costo		B/.9000.00