

Трасса		Кабель						
Кабель	Начало	Конец	По проекту			Проложено		
			Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина
100*	От ГРЩ	ШСАУ №1	ВВГнг-LS 5х35	1х5х35	10			
101	ШСАУ №1	Вентилятор П1	ВВГнг-LS 4х2,5	1х4х2,5	10			
102	ШСАУ №1	Нагреватель см.1 (ТЭН) П1	ВВГнг-LS 4х6	1х4х6	10			
103	ШСАУ №1	Нагреватель см.2 (ТЭН) П1	ВВГнг-LS 4х6	1х4х6	10			
104	ШСАУ №1	Нагреватель см. 3 (ТЭН) П1	ВВГнг-LS 4х6	1х4х6	10			
105	ШСАУ №1	Нагреватель (ТЭН) П1 "N"	ПВЗ 1х25	1х1х25	10			
106	ШСАУ №1	Нагреватель (ТЭН) П1 "РС"	ПВЗ 1х16	1х1х16	10			
107	ШСАУ №1	Электрический воздушный клапан П1	ВВГнг-LS 3х1,5	1х3х1,5	8			
108	ШСАУ №1	Термоконтакт вентилятора П1	МКШ 2х0,75	1х2х0,75	10			
109	ШСАУ №1	Термоконт. ТЭН П1	МКШ 2х0,75	1х2х0,75	10			
110	ШСАУ №1	Датчик температуры пропиленового воздуха П1	МЖЭШ 2х0,75	1х2х0,75	12			
111	ШСАУ №1	Кнопочный пост П1 (пом. №21)	МКШ 2х0,75	1х2х0,75	10			
112	ШСАУ №1	Термостат комнатный П1 (пом. №17)	МКШ 2х0,75	1х2х0,75	13			
113	ШСАУ №1	Датчик перепада давления на фильтре П1	МКШ 2х0,75	1х2х0,75	10			
114	ШСАУ №1	ККБ П1	МКШ 2х0,75	1х2х0,75	18			
115**	От ГРЩ	ККБ П1	ВВГнг-LS 5х6	1х5х6	10			
116**	Автоматическая пожарная сигнализация	ШСАУ №1	МКШ 2х0,5	1х2х0,5				

100* – рекомендуемый кабель питающего напряжения
115 **, 116 ** — рекомендуемый кабель

2011–116–02 / 04 АОВ

Центральный торгемный госпиталь МРК–15,
п. Туркменшахи

Описание для лечения М/У пациентов
на 50 коек

Администрация. Кабельный журнал

Лист 9 из 16

ИТТ “Альтернатива-Климат”