Кабель	Трасса		Кабель					
	Начало	Конец	По проекту			Проложено		
			Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина
1.00*	От ГРЩ	ШСАУ №1	ВВГнг –LS 5х25	1х5х25	5			
1.01	ШСАУ №1	Наружный блок канального кондиционера П1	ВВГнг –LS 5х4	1х5х4	56			
1.02	Наружный блок канального кондиционера П1	Внутренний блок канального кондиционера П1	ВВГнг –LS 5х1,5	1х5х1,5	38			
1.03	ШСАУ №1	Вентилятор П1	ВВГнг –LS 4х2,5	1х4х2,5	50			
1.04	ШСАУ №1	Нагреватель (ТЭН) П1	ВВГнг –LS 4х6	1х4х6	48			
1.05	ШСАУ №1	Термоконтакт вентилятора П1	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	50			
1.06	ШСАУ №1	Термоконтакт ТЭН П1	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	48			
1.07	ШСАУ №1	Датчик перепада давления на фильтре П1	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	46			
1.08	ШСАУ №1	Наружный блок канального кондиционера П2	ВВГнг –LS 5х2,5	1х5х2,5	53			
1.09	Наружный блок канального кондиционера П2	Внутренний блок канального кондиционера П2	ВВГнг –LS 5х1,5	1х5х1,5	44			
1.10	ШСАУ №1	Вентилятор П2	ВВГнг –LS 4х2,5	1х4х2,5	46			
1.11	ШСАУ №1	Нагреватель (ТЭН) П2	ВВГнг –LS 4х6	1х4х6	44			
1.12	ШСАУ №1	Термоконтакт вентилятора П2	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	46			
1.13	ШСАУ №1	Термоконтакт ТЭН П2	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	44			
1.14	ШСАУ №1	Датчик перепада давления на фильтре П2	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	40			
1.15	ШСАУ №1	Датчик температуры приточного воздуха П1	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	52			
1.16	ШСАУ №1	Датчик температуры приточного воздуха П2	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	48			
1.17	ШСАУ №1	Датчик температуры П1 (канальный датчик в канале системы В1)	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	32			
1.18	ШСАУ №1	Датчик температуры П2 (канальный датчик в канале системы В2)	ПВСнг –LS 2х0.75	1х2х0.75	40			
1.19	Пульт П1	Датчик температуры П1 (выносной датчик в канале системы В1)	UTP cat.5e 4х2х0.52	1х4х0.52	19			
1.20	Пульт П2	Датчик температуры П2 (выносной датчик в канале системы В2)	UTP cat.5e 4х2х0.52	1х4х0.52	11			
1.21	ШСАУ №1	Наружный блок канального кондиционера П3	ВВГнг –LS 5х2,5	1х5х2,5	47			
1.22	Наружный блок канального кондиционера П3	Внутренний блок канального кондиционера П3	ВВГнг –LS 5х1,5	1х5х1,5	44			
1.23	ШСАУ №1	Наружный блок канального кондиционера П4	ВВГнг –LS 5х4	1х5х4	44			

1.00* – рекомендуемый кабель питающего напряжения

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	№уч.	Стад.	№док.	Подпись	Дата
Разраб.					2013 г.
Н.контр.					
Утв.					

2013-025-01 – АОВ

Туркменистан, г. Дашогуз, Этрап им. Ниязова, Велаятская Туберкулезная Больница

Референс –лаборатория

Стадия	Лист	Листов
РП	13	20

Автоматизация. Кабельный журнал