Кабель	Трасса		Кабель					
	Начало	Конец	По проекту			Проложено		
			Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Длина
2.16**	Автоматическая пожарная сигнализация	ШСАУ №2	КПСВВ 2 х 0.5	1 х 2х0.5				
3.00*	От ГРЩ	ШСАУ №3	ВВГнг –LS 3х4	1 х 3х4	5			
3.01	ШСАУ №3	Наружный блок К 1	ВВГнг –LS 3х2,5	1 х 3х2,5	27			
3.02	ШСАУ №3	Наружный блок К 2	ВВГнг –LS 3х2,5	1 х 3х2,5	31			
3.03	ШСАУ №3	Наружный блок К 3	ВВГнг –LS 3х2,5	1 х 3х2,5	36			
3.04	Наружный блок К 1	Внутренний блок К 1	ВВГнг –LS 5х1,5	1 х 5х1,5	22			
3.05	Наружный блок К 2	Внутренний блок К 2	ВВГнг –LS 5х1,5	1 х 5х1,5	11			
3.06	Наружный блок К 3	Внутренний блок К 3	ВВГнг –LS 5х1,5	1 х 5х1,5	14			
3.07**	Автоматическая пожарная сигнализация	ШСАУ №3	КПСВВ 2 х 0.5	1 х 2х0.5				

3.00* – рекомендуемый кабель питающего напряжения

3.07**, 2.16**– рекомендуемый кабель

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	№уч.	Стад.	№док.	Подпись	Дата
					2013 г.

Автоматизация. Кабельный журнал

Лист 15