DATOS DE ETESA RÍO COCLÉ DEL NORTE

ESTACIÓN CANOA SERIE DESDE 1983 AL 2000

Estación	Aforo	RÍO	Fecha	Metodo	Profun	Nivel	Caudal	Area	Veloc	P_moja	Ancho	Factor	Radio
1050102	1	COCLE DEL NORTE	23-11-1983	CABLE	.2 .8	0.94	18.8	62.2	0.302	47.1	46.8		
1050102	2	COCLE DEL NORTE	23-11-1983	CABLE	.2 .8	0.94	19	61.9	0.307	47.1	46.8		
1050102	3	COCLE DEL NORTE	28-01-1984	CABLE	.2 .8	1.07	26.5	61.8	0.428	46.6	46		
1050102	4	COCLE DEL NORTE	28-01-1984	CABLE	.2 .8	1.07	27.1	61	0.444	47.2	46.5		
1050102	5	COCLE DEL NORTE	1/4/1984	VADEO	.2 .8	0.795	11.4	45.2	0.252	51.4	51		
1050102	6	COCLE DEL NORTE	1/4/1984	VADEO	.2 .8	0.795	11.6	44.6	0.26	50.4	50		
1050102	7	COCLE DEL NORTE	20-05-1984	CABLE	.2 .8	1.07	27.5	62.2	0.442	47.8	47		
1050102	8	COCLE DEL NORTE	20-05-1984	CABLE	.2 .8	1.06	25.7	61.5	0.418	47.8	47		
1050102	9	COCLE DEL NORTE	9/7/1984	CABLE	.2 .8	1.2	38.7	69.5	0.556	48.1	47		
1050102	10	COCLE DEL NORTE	9/7/1984	CABLE	.2 .8	1.19	38.4	68.6	0.561	48	47		
1050102	11	COCLE DEL NORTE	29-08-1984	CABLE	.2 .8	1.25	50.8	83.1	0.612	55.8	47	0.88	1.49
1050102	12	COCLE DEL NORTE	29-08-1984	CABLE	.2 .8	1.24	42.8	69.6	0.614	47.8	47		
1050102	13	COCLE DEL NORTE	17-10-1984	CABLE	0.6	3.28	332	168	1.98	53.1	50		
1050102	14	COCLE DEL NORTE	18-10-1984	CABLE	.2 .8	1.58	78.8	90	0.876	49.6	48		
1050102	15	COCLE DEL NORTE	21-10-1984	CABLE	.2 .8	1.14	33	66.1	0.499	48.1	47		
1050102	16	COCLE DEL NORTE	28-11-1984	CABLE	.2 .8	1.23	41.2	71	0.581	48.5	47.5		
1050102	17	COCLE DEL NORTE	1/3/1985	CABLE	.2 .8	0.94	19.2	60.4	0.318	47.8	47		
1050102	18	COCLE DEL NORTE	1/3/1985	CABLE	.2 .8	0.94	19.4	60.4	0.322	47.8	47		
1050102	19	COCLE DEL NORTE	6/3/1985	VADEO	.2 .8	1.22	38.1	71.8	0.531	48.4	47.5	0.86	1.48
1050102	20	COCLE DEL NORTE	21-06-1985	CABLE	.2 .8	1.09	27.2	64.6	0.422	47.9	47	0.86	1.35
1050102	21	COCLE DEL NORTE	21-06-1985	CABLE	.2 .8	1.08	26.7	64.2	0.416	47.9	47	0.86	1.34
1050102	22	COCLE DEL NORTE	20-11-1985	CABLE	.2 .8	1	21	61.4	0.342	47.8	47	0.85	1.29
1050102	23	COCLE DEL NORTE	20-11-1985	CABLE	.2 .8	1	20.9	61.4	0.341	47.8	47	0.85	1.28
1050102	24	COCLE DEL NORTE	12/12/1985	CABLE	.2 .8	1.53	58.5	84.2	0.694	48.6	47	0.85	1.74
1050102	25	COCLE DEL NORTE	12/12/1985	CABLE	.2 .8	1.52	56.9	82.9	0.685	48.5	47	0.85	1.71
1050102	26	COCLE DEL NORTE	14-03-1986	CABLE	.2 .8	0.855	12.6	49.9	0.252	47.4	47	0.84	1.05
1050102	27	COCLE DEL NORTE	23-07-1986	CABLE	.2 .8	1.14	29.1	64.4	0.452	47.9	47	0.86	1.34
1050102	28	COCLE DEL NORTE	23-07-1986	CABLE	.2 .8	1.13	29	63.8	0.454	47.9	47	0.85	1.33
1050102	29	COCLE DEL NORTE	9/10/1986	CABLE	.2 .8	1.31	44.4	71.8	0.619	48.6	47.5	0.87	1.48
1050102	30	COCLE DEL NORTE	9/10/1986	CABLE	.2 .8	1.31	43.5	72.2	0.602	48.6	47.5	0.86	1.49
1050102	31	COCLE DEL NORTE	10/10/1986	CABLE	.2 .8	1.77	98.9	93.7	1.06	49.5	48		
1050102	32	COCLE DEL NORTE	10/10/1986	CABLE	0.6	1.74	95	92	1.03	49.4	48		
1050102	33	COCLE DEL NORTE	27-11-1986	CABLE	.2 .8	1.27	40.6	72.1	0.562	48	47.5		
1050102	34	COCLE DEL NORTE	27-11-1986	CABLE	.2 .8	1.27	39	70.7	0.552	48.6	47.5	0.86	1.45
1050102	35	COCLE DEL NORTE	25-02-1987	CABLE	.2 .8	0.79	8.7	48.7	0.173	47.5	47		
1050102	36	COCLE DEL NORTE	25-02-1987	CABLE	.2 .8	0.79	8.36	48.2	0.173	47.5	47	0.83	1.02
1050102	37	COCLE DEL NORTE	20-05-1987	CABLE	.2 .8	1.09	25.6	61.2	0.418	47.5	47.1		
1050102	38	COCLE DEL NORTE	25-02-1987	CABLE	.2 .8	0.79	8.36	48.2	0.173	47.5	47	0.83	1.02
1050102	39	COCLE DEL NORTE	20-05-1987	CABLE	.2 .8	1.09	25.8	60.4	0.427	48	47.1	0.87	1.26
1050102	40	COCLE DEL NORTE	12/8/1987	CABLE	.2 .8	1.07	25	59.5	0.419	47	46.2	0.88	1.27
1050102	41	COCLE DEL NORTE	7/10/1987	CABLE	.2 .8	1.12	29.3	64.1	0.458	48	47.3	0.84	1.32
1050102	42	COCLE DEL NORTE	7/10/1987	CABLE	.2 .8	1.12	28.3	63.5	0.446	48.2	47.3	0.84	1.32
1050102	43	COCLE DEL NORTE	24-02-1988	CABLE	.2 .8	1.14	30.1	63.3	0.476	48.1	47	0.86	1.32
1050102	44	COCLE DEL NORTE	24-02-1988	CABLE	.2 .8	1.12	28.9	62.8	0.46	48	47	0.86	1.31
1050102	45	COCLE DEL NORTE	26-10-1988	CABLE	.2 .8	1.14	32	62.6	0.511	47.4	46.7	0.88	1.32
1050102	46	COCLE DEL NORTE	26-10-1988	CABLE	.2 .8	1.12	29.9	61.1	0.49	47.3	46.7	0.87	1.29
1050102	47	COCLE DEL NORTE	16-03-1989	CABLE	.2 .8	0.865	15	52.2	0.287	47.2	47	0.84	1.11
1050102	48	COCLE DEL NORTE	30-06-1989	CABLE	.2 .8	0.96	19.8	57.2	0.346	47.2	46.6	0.88	1.21
1050102	49	COCLE DEL NORTE	23-11-1989	CABLE	.2 .8	1.38	53.5	75.7	0.707	48.2	47	0.86	1.57
1050102	50	COCLE DEL NORTE	23-11-1989	CABLE	.2 .8	1.37	53.5	75.1	0.712	48.2	47	0.87	1.56
1050102	51	COCLE DEL NORTE	21-02-1990	CABLE	.2 .8	0.9	15.6	53.2	0.294	47.5	47	0.86	1.12
1050102	52	COCLE DEL NORTE	15-11-1990	CABLE	.2 .8	1.23	39.4	68.2	0.577	47.5	46.7	0.88	1.44
1050102	53	COCLE DEL NORTE	15-11-1990	CABLE	.2 .8	1.23	40.5	68.3	0.593	47.5	46.7	0.88	1.44
1050102	54	COCLE DEL NORTE	16-11-1990	CABLE	.2 .8	1.18	35.6	66.2	0.539	47.4	46.7	0.88	1.4
1050102	55	COCLE DEL NORTE	4/6/1991	CABLE	.2 .8	0.973	16	54.6	0.294	44.6	44	1.2	1.22
1050102	56	COCLE DEL NORTE	6/6/1991	CABLE	.2 .8	1.17	32.1	68.2	0.471	47.8	47		
1050102	57	COCLE DEL NORTE	6/6/1991	CABLE	.2 .8	1.17	32.1	68.2	0.471	47.8	47		
1050102	58	COCLE DEL NORTE	6/6/1991	CABLE	.2 .8	1.15	30.8	66.9	0.461	47.6	47	0.85	1.43
1050102	59	COCLE DEL NORTE	3/9/1991	CABLE	.2 .8	1.04	23.5	64.6	0.365	48.5	48		
1050102	60	COCLE DEL NORTE	4/9/1991	CABLE	.2 .8	1.09	25.9	65.6	0.395	47.7	47		

1050102	61	COCLE DEL NORTE	4/9/1991	CABLE	.2 .8	1.08	25	64.9	0.385	47.7	47	0.84	1.36
1050102	62	COCLE DEL NORTE	11/11/1991	CABLE	.2 .8	1.79	87.8	88.5	0.993	47.8	47	0.87	1.85
1050102	63	COCLE DEL NORTE	11/11/1991	CABLE	0.2	3.24	370	174	2.13	53.8	50		
1050102	64	COCLE DEL NORTE	12/11/1991	CABLE	.2 .8	1.65	87.6	91.6	0.956	48.1	47	0.87	1.91
1050102	65	COCLE DEL NORTE	12/11/1991	CABLE	.2 .8	1.77	101	99	1.02	49.5	47.5	0.88	2
1050102	66	COCLE DEL NORTE	15-03-1992	CABLE	.2 .8	0.94	13.6	57.5	0.236	47.7	47.3	0.82	1.2
1050102	67	COCLE DEL NORTE	15-03-1992	CABLE	.2 .8	0.938	13.6	56.2	0.241	47.8	47.3	0.84	1.18
1050102	68	COCLE DEL NORTE	3/6/1992	CABLE	.2 .8	1.13	26.7	64.5	0.414	47.6	47	0.86	1.35
1050102	69	COCLE DEL NORTE	15-03-1992			0.94	16.3	57.5	0.283	47.8	47.3		
1050102	70	COCLE DEL NORTE	3/6/1992			1.13	26.7	64.5	0.414	47.6	47	0.86	1.35
1050102	71	COCLE DEL NORTE	3/6/1992	CABLE	.2 .8	1.13	26.8	64.4	0.416	47.6	47	0.87	1.35
1050102	72	COCLE DEL NORTE	6/6/1992	CABLE	.2 .8	1.05	21.3	62	0.343	47.6	47	0.86	1.3
1050102	73	COCLE DEL NORTE	6/6/1992	CABLE	.2 .8	1.08	22.5	62.9	0.359	47.6	47	0.85	1.32
1050102	74	COCLE DEL NORTE	2/9/1992	CABLE	.2 .8	1.04	20.2	61.7	0.327	47.6	47	0.84	1.3
1050102	75	COCLE DEL NORTE	2/9/1992	CABLE	.2 .8	1.04	20.3	61.9	0.328	47.6	47	0.85	1.3
1050102	76	COCLE DEL NORTE	3/9/1992	CABLE	.2 .8	1.03	19.4	61.5	0.316	47.6	47	0.83	1.29
1050102	77	COCLE DEL NORTE	3/9/1992	CABLE	.2 .8	1.03	19.9	61.6	0.323	47.6	47	0.84	1.29
1050102	78	COCLE DEL NORTE	17-12-1992	CABLE	.2 .8	1.09	24.5	64.4	0.381	47.6	47	0.85	1.35
1050102	79	COCLE DEL NORTE	17-12-1992	CABLE	.2 .8	1.09	24.6	64.4	0.382	47.6	47	0.85	1.35
1050102	80	COCLE DEL NORTE	18-12-1992	CABLE	.2 .8	1.08	23	63.5	0.362	47.6	47	0.86	1.33
1050102	81	COCLE DEL NORTE	18-12-1992	CABLE	.2 .8	1.08	23.7	65.2	0.363	47.2	47		
1050102	82	COCLE DEL NORTE	15-03-1993	CABLE	0.6	3	289	153	1.89	52.8	49.5		
1050102	83	COCLE DEL NORTE	15-03-1993	CABLE	0.6	2.39	205	120	1.71	50.3	48.5		
1050102	84	COCLE DEL NORTE	15-03-1993	CABLE	0.6	2.34	201	119	1.7	50.3	48.5		
1050102	85	COCLE DEL NORTE	16-03-1993	CABLE	.2 .8	1.66	78.7	89.3	0.882	47.9	47		
1050102	86	COCLE DEL NORTE	16-03-1993	CABLE	.2 .8	1.62	76	87	0.874	48	47		
1050102	87	COCLE DEL NORTE	7/5/1993	CABLE	.2 .8	0.963	14.6	57.5	0.254	47.6	47	0.84	1.21
1050102	88	COCLE DEL NORTE	7/5/1993	CABLE	.2 .8	0.96	14.7	58	0.254	47.6	47	0.85	1.22
1050102	89	COCLE DEL NORTE	18-05-1993	CABLE	.2 .8	1	16.7	57.7	0.29	47.4	47	0.85	1.22
1050102	90	COCLE DEL NORTE	18-05-1993	CABLE	.2 .8	1	17.4	57.8	0.302	47.4	47	0.86	1.22
1050102	91	COCLE DEL NORTE	19-08-1993	CABLE	.2 .8	1.32	45.2	74.9	0.603	48.9	47	0.87	1.53
1050102	92	COCLE DEL NORTE	12/8/1993	CABLE	.2 .8	1.28	42.3	73.6	0.574	47.8	47		
1050102	93	COCLE DEL NORTE	20-08-1993	CABLE	.2 .8	1.12	26.2	64.9	0.403	47.7	47	0.86	1.36
1050102	94	COCLE DEL NORTE	20-08-1993	CABLE	.2 .8	1.1	26.1	63.4	0.412	47.8	47	0.87	1.33
1050102	95	COCLE DEL NORTE	7/11/1993	CABLE	.2 .8	1.1	23.1	61.6	0.376	47.6	47	0.86	1.29
1050102	96	COCLE DEL NORTE	7/11/1993	CABLE	.2 .8	1.08	22.9	61.3	0.374	47.6	47	0.85	1.29
1050102	97	COCLE DEL NORTE	8/11/1993	CABLE	.2 .8	1.24	37.6	68.6	0.548	47.9	47	0.87	1.43
1050102	98	COCLE DEL NORTE	8/11/1993	CABLE	.2 .8	1.23	37.7	68.1	0.554	47.9	47	0.88	1.42
1050102	99	COCLE DEL NORTE	16-03-1994	CABLE	.2 .8	0.875	8.52	52.3	0.163	47.6	47	0.85	1.1
1050102	100	COCLE DEL NORTE	16-03-1994	CABLE	.2 .8	0.875	8.64	52.1	0.166	47.6	47	0.85	1.1
1050102	101	COCLE DEL NORTE	16-03-1994	CABLE	.2 .8	0.875	8.67	52.3	0.166	47.6	47	0.84	1.1
1050102	102	COCLE DEL NORTE	17-03-1994	CABLE	.2 .8	0.86	8.18	51.4	0.159	47.6	47		
1050102	103	COCLE DEL NORTE	17-03-1994	CABLE	.2 .8	0.86	8.14	51.3	0.159	47.6	47	0.85	1.08
1050102	104	COCLE DEL NORTE	7/6/1994	CABLE	.2 .8	1.29	38.9	73.8	0.528	47.3	47	0.86	1.56
1050102	105	COCLE DEL NORTE	7/6/1994	CABLE	.2 .8	1.28	37.8	73.4	0.516	47.3	47	0.87	1.55
1050102	106	COCLE DEL NORTE	7/6/1994	CABLE	.2 .8	1.25	35.2	72.2	0.488	47.3	47	0.86	1.53
1050102	107	COCLE DEL NORTE	8/6/1994	CABLE	.2 .8	1.2	29.5	69.7	0.424	47.3	47	0.86	1.48
1050102	108	COCLE DEL NORTE	8/6/1994	CABLE	.2 .8	1.2	29.5	70.5	0.418	47.3	47	0.86	1.49
1050102	109	COCLE DEL NORTE	7/9/1994	CABLE	.2 .8	1.14	25.3	66.1	0.383	47.2	47	0.85	1.4
1050102	110	COCLE DEL NORTE	7/9/1994	CABLE	.2 .8	1.14	25	66.2	0.377	47.2	47	0.86	1.4
1050102	111	COCLE DEL NORTE	8/9/1994	CABLE	.2 .8	1.09	20.8	63.8	0.326	47.2	47	0.86	1.35
1050102	112	COCLE DEL NORTE	8/9/1994	CABLE	.2 .8	1.09	20.4	63.6	0.321	47.2	47	0.84	1.35
1050102	113	COCLE DEL NORTE	8/9/1994	CABLE	.2 .8	1.08	20	63.2	0.316	47.2	47		
1050102	114	COCLE DEL NORTE	29-11-1994	CABLE	.2 .8	1.15	75.1	250	0.3	161	71	0.85	1.55
1050102	115	COCLE DEL NORTE	29-11-1994	CABLE	.2 .8	1.15	27	69	0.391	47.3	47	0.86	1.46
1050102	116	COCLE DEL NORTE	30-11-1994	CABLE	.2 .8	1.22	31.5	70.8	0.445	47.7	47	0.86	1.49
1050102	117	COCLE DEL NORTE	30-11-1994	CABLE	.2 .8	1.21	31.3	70.2	0.445	47.7	47	0.86	1.47
1050102	118	COCLE DEL NORTE	30-11-1994	CABLE	.2 .8	1.17	27.9	68.4	0.407	47.5	47	0.85	1.44
1050102	119	COCLE DEL NORTE	17-02-1995	CABLE	.2 .8	0.91	10.9	58.1	0.187	47.1	46.5	0.83	1.23
1050102	120	COCLE DEL NORTE	17-02-1995	CABLE	.2 .8	0.91	10.6	57.6	0.184	47.1	46.5	0.82	1.22
1050102	121	COCLE DEL NORTE	20-02-1995	CABLE	.2 .8	0.92	10.5	57.9	0.182	47.1	46.5	0.81	1.23
1050102	122	COCLE DEL NORTE	20-02-1995	CABLE	.2 .8	0.92	10.4	57.9	0.18	47.1	46.5	0.79	1.23
1050102	123	COCLE DEL NORTE	20-02-1995	CABLE	.2 .8	0.92	10.7	58.3	0.184	47.2	46.5	0.81	1.23

1050102	124	COCLE DEL NORTE	20-02-1995	CABLE	.2 .8	0.92	10.8	58	0.186	47.3	46.5	0.81	1.23
1050102	125	COCLE DEL NORTE	5/5/1995	CABLE	.2 .8	1.2	28.6	67.6	0.45	46.2	46	0.89	
1050102	126	COCLE DEL NORTE	5/5/1995	CABLE	.2 .8	1.2	28.5	67.3	0.423	46.2	46	0.89	
1050102	127	COCLE DEL NORTE	10/5/1995	CABLE	.2 .8	1.03	17.4	60.7	0.286	46.7	46.5	0.87	
1050102	128	COCLE DEL NORTE	10/5/1995	CABLE	.2 .8	1.03	17.4	60.5	0.288	46.7	46.5	0.87	
1050102	129	COCLE DEL NORTE	7/7/1995	CABLE	.2 .8	1.21	30.1	69.3	0.434	46.6	46.4	0.88	
1050102	130	COCLE DEL NORTE	7/7/1995	CABLE	.2 .8	1.19	29.7	67.9	0.437	46.7	46.5	0.87	
1050102	131	COCLE DEL NORTE	8/7/1995	CABLE	.2 .8	1.07	19.4	61.5	0.315	46.4	46	0.86	
1050102	132	COCLE DEL NORTE	8/7/1995	CABLE	.2 .8	1.07	18.8	60.7	0.309	46.3	46	0.86	
1050102	133	COCLE DEL NORTE	29-09-1995	CABLE	.2 .8	1.44	52.8	81.5	0.647	47.2	47	0.88	
1050102	134	COCLE DEL NORTE	29-09-1995	CABLE	.2 .8	1.4	46	79.9	0.575	47.2	47		
1050102	135	COCLE DEL NORTE	29-09-1995	CABLE	.2 .8	1.3	38.9	74.9	0.519	47.2	47	0.86	
1050102	136	COCLE DEL NORTE	30-09-1995	CABLE	.2 .8	1.51	60.3	84.7	0.711	47.2	47	0.88	
1050102	137	COCLE DEL NORTE	30-09-1995	CABLE	.2 .8	1.47	56.7	83.1	0.683	47.2	47	0.88	
1050102	138	COCLE DEL NORTE	30-09-1995	CABLE	.2 .8	1.44	52	79.9	0.625	47.2	47		
1050102	139	COCLE DEL NORTE	1/12/1995	CABLE	.2 .8	1.08	22.4	67.6	0.331	49.1	49	0.86	
1050102	140	COCLE DEL NORTE	1/12/1995	CABLE		1.09	22.2	65.8	0.338	47.2	47	0.86	
1050102	141	COCLE DEL NORTE	3/12/1995	CABLE	0.2	4.98	471	226	2.2	57.6	54		
1050102	142	COCLE DEL NORTE	3/12/1995	CABLE	0.2	4.81	422	215	2.07	56.9	53.5		
1050102	143	COCLE DEL NORTE	5/2/1996	CABLE	.2 .8	1.4	39.3	73.6	0.534	47.2	47	0.88	1.56
1050102	144	COCLE DEL NORTE	7/2/1996	CABLE	0.6	2.11	136	108	1.26	47.2	47		
1050102	145	COCLE DEL NORTE	7/2/1996	CABLE	0.6	2.14	146	107	1.36	47.2	47		
1050102	146	COCLE DEL NORTE	7/2/1996	CABLE	0.6	2.18	156	109	1.45	48.8	47		
1050102	147	COCLE DEL NORTE	7/2/1996	CABLE	0.6	2.22	164	108	1.51	48.9	47		
1050102	148	COCLE DEL NORTE	5/5/1996	CABLE		1.45	44.1	74.1	0.595	47.4	47	0.9	1.56
1050102	149	COCLE DEL NORTE	5/5/1996	CABLE		1.44	44.2	75.1	0.589	47.4	47	0.9	1.58
1050102	150	COCLE DEL NORTE	7/5/1996	CABLE	0.6	1.82	103	96	1.07	47.6	47		
1050102	151	COCLE DEL NORTE	7/5/1996	CABLE	0.6	1.8	103	93.2	1.1	48.3	47		
1050102	152	COCLE DEL NORTE	7/5/1996	CABLE		1.76	77.9	92.1	0.854	48.4	47	0.89	1.9
1050102	153	COCLE DEL NORTE	21-08-1996	CABLE		1.71	79.8	90	0.811	48.3	47	0.89	1.86
1050102	154	COCLE DEL NORTE	21-08-1996	CABLE		1.87	107	100	1.07	48.3	48		
1050102	155	COCLE DEL NORTE	21-08-1996	CABLE		1.81	97.9	96.78	1.01	48.9	48		
1050102	156	COCLE DEL NORTE	22-08-1996	CABLE		1.46	51.3	87	0.595	47.3	47	0.89	3.46
1050102	157	COCLE DEL NORTE	22-08-1996	CABLE		1.45	51.8	82.3	0.629	48.2	47.5	0.88	1.73
1050102	158	COCLE DEL NORTE	15-11-1997	CABLE		1.52	37	75	0.52	47.3	47	0.87	
1050102	159	COCLE DEL NORTE	15-11-1997	CABLE		1.51	40	76	0.53	47.2	47	0.89	1.61
1050102	160	COCLE DEL NORTE	15-11-1997	CABLE		1.48	54.7	101	0.54	47.2	47		
1050102	161	COCLE DEL NORTE	16-11-1997	CABLE		1.38	58.5	85.4	0.685	47.1	47	0.89	
1050102	162	COCLE DEL NORTE	16-11-1997	CABLE		1.38	56.3	84.6	0.665	47.1	47	0.89	
1050102	163	COCLE DEL NORTE	14-03-1997	CABLE		1.12	16.9	63.4	0.267	46.8	46.5		
1050102	164	COCLE DEL NORTE	14-03-1997	CABLE		1.12	16.9	63.5	0.266	46.8	46.5		
1050102	165	COCLE DEL NORTE	30-07-1997	CABLE		1.3	30.4	69.5	0.438	46.8	46.5		
1050102	166	COCLE DEL NORTE	31-07-1997	CABLE		1.28	29.3	69.2	0.423	46.8	46.5		
1050102	167	COCLE DEL NORTE	1/8/1997	CABLE		1.21	25.3	65.8	0.385	46.8	46.5		
1050102	168	COCLE DEL NORTE	12/11/1997	CABLE		1.33	39.8	75.8	0.525	47.9	47.5		
1050102	169	COCLE DEL NORTE	13-11-1997	CABLE		1.29	32.6	72	0.435	47.9	47.3		
1050102	170	COCLE DEL NORTE	13-11-1997	CABLE		1.28	31.1	71.7	0.433	47.6	47.3		
1050102	171	COCLE DEL NORTE	20-04-1998	CABLE		0.74	5.56	45.3	0.127	46.6	46		
1050102	172	COCLE DEL NORTE	21-04-1998	CABLE		0.74	5.76	45	0.124	46.5	46		
1050102	173	COCLE DEL NORTE	10/8/1998	CABLE		1.12	18.2	61.9	0.295	46.9	46.6		
1050102	174	COCLE DEL NORTE	10/8/1998	CABLE		1.09	16.9	60.8	0.278	47	46.6		
1050102	175	COCLE DEL NORTE	11/8/1998	CABLE		1.06	15.1	58.9	0.256	46	46.6		
1050102	176	COCLE DEL NORTE	30-01-1999	CABLE	.2.8	1.22	25.8	67.3	0.384	47.2	46.7	0.85	1.44
1050102	177	COCLE DEL NORTE	30-01-1999	CABLE	.2.8	1.21	24.1	64.2	0.375	47.2	46.7	0.85	1.38
1050102	178	COCLE DEL NORTE	18-04-1999	CABLE	.2.8	1.16	22.4	66.6	0.337	48.4	47.5	0.85	1.4
1050102	179	COCLE DEL NORTE	18-04-1999	CABLE	.2.8	1.17	23.2	66.8	0.347	48.3	47.5	0.85	1.41
1050102	180	COCLE DEL NORTE	19-04-1999	CABLE	.2.8	1.3	32.4	72.6	0.446	48.5	47.5	0.85	1.53
1050102	181	COCLE DEL NORTE	19-04-1999	CABLE	.2.8	1.28	28.9	69.8	0.413	48.4	47.5	0.85	1.47
1050102	182	COCLE DEL NORTE	19-04-1999	CABLE	.2.8	1.24	27.5	69.2	0.397	48.5	47.5	0.85	1.46
1050102	183	COCLE DEL NORTE	2/8/1999	CABLE	.2.8	1.25	27.2	69.5	0.39	48.2	47.3	0.85	1.47
1050102	184	COCLE DEL NORTE	2/8/1999	CABLE	.2.8	1.24	27.3	69.4	0.393	48.4	47.3	0.85	1.47
1050102	185	COCLE DEL NORTE	2/8/1999	CABLE	.2.8	1.23	25.9	68.2	0.38	48.4	47.3	0.85	1.44
1050102	186	COCLE DEL NORTE	3/8/1999	CABLE	.2.8	1.4	39.5	76.7	0.515	48.4	47.3	0.85	1.62

1050102	187	COCLE DEL NORTE	3/8/1999	CABLE	.2.8	1.39	38.1	75.9	0.502	48.4	47.3	0.85	1.61
1050102	188	COCLE DEL NORTE	19-10-1999	CABLE	.2.8	1.55	50.6	81.5	0.62	47.5	46	0.85	1.77
1050102	189	COCLE DEL NORTE	19-10-1999	CABLE	.2.8	1.51	46.2	77.5	0.596	47.5	46	0.85	1.68
1050102	190	COCLE DEL NORTE	20-10-1999	CABLE	.2.8	1.43	40.2	76.6	0.525	47.5	46	0.85	1.67
1050102	191	COCLE DEL NORTE	20-10-1999	CABLE	.2.8	1.42	39.7	76.2	0.521	47.5	46	0.85	1.66
1050102	192	COCLE DEL NORTE	20-10-1999	CABLE	.2.8	1.39	37.1	74.6	0.496	47.4	46	0.85	1.62
1050102	193	COCLE DEL NORTE	18-11-1999	CABLE	.2.8	2.12	133	116	1.14	50.2	48	0.85	2.42
1050102	194	COCLE DEL NORTE	2/12/1999	CABLE	.2.8	3.59	379	189	2.01	55.5	52	0.85	3.63
1050102	195	COCLE DEL NORTE	2/12/1999	CABLE	.2.8	3.72	394	195	2.02	55.5	52	0.85	3.75
1050102	196	COCLE DEL NORTE	3/12/1999	CABLE	.2.8	2.59	200	135	1.48	51.6	49	0.85	2.76
1050102	197	COCLE DEL NORTE	3/12/1999	CABLE	.2.8	2.64	211	137	1.54	51.6	49	0.85	2.8
1050102	198	COCLE DEL NORTE	3/12/1999	CABLE	.2.8	2.39	162	124	1.31	51.2	49	0.85	2.53
1050102	199	COCLE DEL NORTE	3/3/2000	CABLE	.2.8	1.26	30.2	70.7	0.43	46	45.5	0.85	1.55
1050102	200	COCLE DEL NORTE	3/3/2000	CABLE	.2.8	1.45	44.2	78	0.57	46.2	45.6	0.85	1.71
1050102	201	COCLE DEL NORTE	4/3/2000	CABLE	.2.8	1.39	39.1	75.6	0.52	46.1	45.5	0.85	1.66
1050102	202	COCLE DEL NORTE	4/3/2000	CABLE	.2.8	1.38	37.9	75.1	0.51	46.1	45.5	0.85	1.65
1050102	203	COCLE DEL NORTE	13-05-2000	CABLE	.2.8	1.22	26.4	66.4	0.4	45.8	45	0.85	1.48
1050102	204	COCLE DEL NORTE	13-05-2000	CABLE	.2.8	1.21	25.8	66.1	0.39	45.7	45	0.85	1.47
1050102	205	COCLE DEL NORTE	14-05-2000	CABLE	.2.8	1.24	28.2	67	0.42	46	45	0.85	1.49
1050102	206	COCLE DEL NORTE	14-05-2000	CABLE	.2.8	1.23	27.1	66.4	0.41	46	45	0.85	1.47
1050102	207	COCLE DEL NORTE	6/8/2000	CABLE	.2.8	1.24	29.7	69.9	0.42	47.7	46.5	0.85	1.5
1050102	208	COCLE DEL NORTE	7/8/2000	CABLE	.2.8	1.2	26.3	66.8	0.39	46.8	46	0.85	1.45
1050102	209	COCLE DEL NORTE	7/8/2000	CABLE	.2.8	1.2	26.4	66.7	0.4	46.8	46	0.85	1.45